

إسم مقاول الباطن :- مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات

رقم المستخلص : (13)

التاريخ : 06 / 04 / 2021 م

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

المشروع : مجمع النويمة التعليمي للبنات

الأعمال :- أعمال الدهانات

م	بيان الأعمال	الوحدة	الفئة	الكمية المنفذة			القيمة الأجمالية	نسبة الصرف	الإجمالي	ملاحظات
				السابقة	الحالية	الإجمالي				
1	المدرسة الثانوي									
	الدور الأرضي	2م	10	569	0	569	569	60%	3,414.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي
	الدور الأول	2م	10	930	0	930	930	60%	5,580.00	
	الدور الثاني	2م	10	900	0	900	900	60%	5,400.00	
	السلم	2م	10	490	0	490	490	60%	2,940.00	
	المناور	2م	14.5	236	0	236	236	85%	2,908.70	أساس ورشة و2م مطفي
2	المدرسة المتوسط									
	الدور الأرضي	2م	10	162	0	162	162	60%	972.00	عدد 2 وجه بلاستيك مطفي
	الدور الأول	2م	10	930	0	930	930	60%	5,580.00	
	الدور الثاني	2م	10	900	0	900	900	60%	5,400.00	
	السلم	2م	10	487	0	487	487	60%	2,922.00	
	المناور	2م	14.5	236	0	236	236	85%	2,908.70	أساس ورشة و2م مطفي
3	الصالة الرياضية									
	المبنى الإداري	2م	14.5	0	450	450	450	60%	3,915.00	أساس ورشة ومطفي
	الملعب	2م	14.5	990	0	990	990	75%	10,766.25	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفي + نصف لامع
4	الأسوار والملاحق									
	الأسوار	2م	14.5	1182	0	1182	1182	15%	2,570.85	وجه أساس فقط
	الملاحق	2م	14.5	700	0	700	700	60%	6,090.00	أساس ورشة ومطفي
	الإجمالي								61,367.50	

يعتمد مدير الشركة :-

م/ صالح عبد العزيز الخنين

مدير الإدارة الفنية

م / فكري حامد



مدير المشروع

م/ محمد اسامه